

Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa	Loppuu	2017												2018												2019	
					Elo	Sy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel							
1	Rakentaminen	340 pv																												
1.1	Rakennustöiden aloitus	10 pv																												
1.1.1	Työmaan perustaminen	10 pv	25.9.2017	6.10.2017																										
1.2	Huoltorakennuksen purkutyöt	30 pv																												
1.2.1	Purkutyöt	29 pv	9.10.2017	16.11.2017																										
1.2.2	Työn vastaanotto	1 pv	17.11.2017	17.11.2017																										
1.3	Liikuntasalin uudisrakennus	280 pv																												
1.3.1	Maanrakennus ja pohjanvahvistustyöt	25 pv	20.11.2017	22.12.2017																										
1.3.2	Perustukset	40 pv	27.12.2017	20.2.2018																										
1.3.3	Sääsuojan asennus ja telinetyöt	10 pv	21.2.2018	6.3.2018																										
1.3.4	Runkotyöt	80 pv	7.3.2018	26.6.2018																										
1.3.5	Ulkovaipan asennus	35 pv	27.6.2018	14.8.2018																										
1.3.6	Sisävalmistustyöt	50 pv																												
1.3.6.1	Väliseinät ja sisäkatot	20 pv	15.8.2018	11.9.2018																										
1.3.6.2	Tilapinnat	30 pv	29.8.2018	9.10.2018																										
1.3.6.3	Tilakalusteet ja -varusteet	20 pv	26.9.2018	23.10.2018																										
1.3.7	Talotekniset työt	150 pv	28.3.2018	23.10.2018																										
1.3.8	Pihatytöt	30 pv	12.9.2018	23.10.2018																										
1.3.9	Loppusiivous ja viimeistelyt	5 pv	24.10.2018	30.10.2018																										
1.3.10	Toimintakokeet, mittaukset, säädöt	7 pv	31.10.2018	8.11.2018																										
1.3.11	Luovutus	33 pv																												
1.3.11.1	Sivu-urakoitsijoiden itselleluovutus	1 pv	31.10.2018	31.10.2018																										
1.3.11.2	RU itselle luovutus	2 pv	1.11.2018	2.11.2018																										
1.3.11.3	Laite- ja asennustapatarkastukset	5 pv	1.11.2018	7.11.2018																										
1.3.11.4	Virheiden ja puutteiden korjaus	10 pv	5.11.2018	16.11.2018																										
1.3.11.5	Rak.tekniset ennakkotarkastukset valvoja	3 pv	19.11.2018	21.11.2018																										
1.3.11.6	Puutteiden korjaus (valvojan)	9 pv	22.11.2018	4.12.2018																										
1.3.11.7	Loppusiivous	5 pv	5.12.2018	11.12.2018																										
1.3.11.8	Pintojen pyyhintä	2 pv	12.12.2018	13.12.2018																										
1.3.11.9	Suunnittelijoiden tarkastus	5 pv	7.12.2018	13.12.2018																										
1.3.11.10	Vastaanottotarkastus	1 pv	14.12.2018	14.12.2018																										
1.4	Käyttöönotto ja kalustaminen	20 pv	17.12.2018	11.1.2019																										